

TERMO ADITIVO 001/2025-IAU

PROCESSO: 2022.1.12.93.2 e Volumes

CONTRATO: 025/2022

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – IAU E A EMPRESA SPALLA ENGENHARIA LTDA.

Aos 30 dias de janeiro do ano de 2025, presentes, de um lado, a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio do INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO, inscrito(a) no CNPJ sob nº 63.025.530/0106-81, localizado na na Av. Trabalhador São-carlense nº 400 – Pq. Arnold Schmidt - São Carlos/SP – CEP 13566-590, neste ato representado por seu Diretor, Prof. Dr. Prof. Dr. João Marcos de Almeida Lopes, por delegação de competência, nos termos da Portaria GR 8.321/2024, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa **SPALLA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.633.207/0001-17, com sede na Rua Dom Amaral Mousinho, nº 140, Jardim das Laranjeiras, São Paulo – SP – CEP 02.517-140, representada na forma de seu estatuto social pelo(a) Sr(a). Leonardo Grimm Franco, doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento no **artigo 57, § 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.666/93**, firmam o presente Termo de Aditamento, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato por mais **310 (trezentos e dez) dias**, a contar de **03/02/2025**, com término em **09/12/2025**, conforme **Cronograma Físico-Financeiro reprogramado**, ora em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA

2.1. Em conformidade com a Cláusula Nona do Contrato nº 025/2022, a CONTRATADA apresentou garantia na modalidade seguro garantia, na importância de **R\$ 1.258.867,50** (Um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sete reais e cinquenta

centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído ao contrato, com validade até **15/01/2025**.

2.2. Em decorrência da prorrogação do prazo indicada no item 1.1, neste ato, a **CONTRATADA** compromete-se a RENOVAR/PRORROGAR, no **prazo de 10 (dez) dias úteis**, a garantia contratual, mediante caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública ou apresentação de fiança bancária ou seguro-garantia, com vencimento para **150 dias** depois do término da nova vigência do ajuste.

2.2.1. A garantia prestada será liberada ou restituída após o recebimento definitivo da obra.

2.3. Caso a garantia oferecida pela **CONTRATADA** evidencie qualquer impropriedade ou incorreção em seu teor ou origem, ou se for utilizada no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a indenização de terceiros, a **CONTRATANTE** poderá, a qualquer tempo, exigir sua regularização ou substituição no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da referida notificação.

2.4. A falta de atendimento à convocação para regularização ou substituição da garantia na forma e prazo especificados no subitem anterior sujeitará a **CONTRATADA** às seguintes consequências:

a. retenção dos pagamentos que lhe sejam devidos, para recomposição da garantia contratual, na modalidade caução em dinheiro; ou

b. caracterização de inexecução contratual, ensejando a consequente aplicação das penalidades previstas na cláusula oitava e, ainda, a rescisão do ajuste com fundamento no artigo 78, da Lei nº 8.666/93.

2.4.1 Na hipótese do item 2.4, caberá à Administração contratante decidir motivadamente entre a retenção de pagamentos para recomposição da garantia contratual ou a caracterização da inexecução contratual.

2.5. A devolução da garantia não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades previstas no artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

2.6. À **CONTRATANTE** cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for devida pela **CONTRATADA**.

2.7. A correção monetária da garantia prestada na forma de caução em dinheiro será calculada com base na variação de índice IPC/FIPE e, no caso de utilização de cheque, a data inicial da correção será a do crédito bancário.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E, por se acharem assim, ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, dando-se publicidade do ato por meio da Imprensa Oficial.

São Carlos, em 31 de janeiro de 2025

Prof. Dr. João Marcos de Almeida Lopes
Diretor do IAU

Leonardo Grimm Franzo
Representante da contratada

Testemunhas:

Luís Felipe Borges Taveira
Chefe Administrativo de Serviço
RG: 45.628.951-3
CPF: 449.535.128-12

Carlos Eduardo Malachias
Assistente Téc. Adm./Financeiro
RG: 27.371.909-9 SSP/SP
CPF: 195.092.048-89

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																		
		CLIENTE:		INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA USP DE SAO CARLOS																
		OBRA:		CONSTRUÇÃO DO BLOCO DIDÁTICO																
		SETOR:		GERAL (EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVO / BIBLIOTECA / PEDAGÓGICO)																
		LOCAL:		USP SAO CARLOS, CAMPUS 1																
FASE:		PROJETO EXECUTIVO																		
L. SOCIAIS:		INCLUSO NOS PREÇOS UNITARIOS																		
TAXA BDI:		25,04%																		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
A	SERVIÇOS CIVIS	16.639.705,04	0,75%	1,17%	0,81%	0,43%	1,01%	0,82%	0,32%	0,31%	0,42%	0,37%	7,81%	2,15%	1,93%	0,17%	0,48%	0,41%	0,25%	0,74%
		124.538,59	195.282,43	135.523,87	71.011,63	167.628,69	137.260,21	53.527,84	51.171,56	69.987,51	61.734,20	1.299.692,11	358.547,13	321.962,95	27.976,43	79.285,60	67.706,64	41.968,73	123.841,75	
		45,72%	3,27%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,60%	1,18%	1,18%	12,18%	1,18%	1,47%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	
1	SERVIÇOS INICIAIS	272.373,31	124.538,59	8.896,60	3.219,78	3.219,78	3.219,78	3.219,78	3.219,78	4.368,15	3.219,78	3.219,78	33.163,65	3.219,78	3.993,90	3.219,78	3.219,78	3.219,78	3.219,78	3.219,78
2	DEMOIÇÕES / REMOÇÕES	449.896,28		23,41%	1,23%			1,74%					55,09%							17,92%
				105.315,46	5.545,78			7.825,00					247.868,30							80.607,82
3	MOVIMENTO DE TERRA	543.391,91		8,45%			2,42%	0,94%	0,26%	0,79%			56,32%		0,79%		0,21%		0,11%	
				45.931,63			13.123,33	5.126,64	1.435,02	4.312,01			306.051,34		4.312,01		1.164,12		598,69	
4	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	340.622,80		4,07%			1,91%		1,21%		12,71%		78,90%							
				13.854,43			6.498,02		4.126,32		43.288,54		268.734,48							
5	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS (SAPATAS / BALDRAMES) E ESTRUTURA DE MADEIRA	289.852,43		7,34%	2,94%	11,77%	12,95%	5,57%	2,63%		1,16%	2,15%	20,86%							
				21.284,31	8.513,72	34.111,00	37.522,81	16.156,73	7.620,03		3.367,95	6.221,52	60.464,22							
6		3.532.630,08																		
7	ESTRUTURA DE CONCRETO /METÁLICA	3.264.057,92			3,62%			3,62%	3,04%	1,07%		1,83%	1,47%	11,61%	10,56%	9,45%	0,65%	1,88%	1,02%	0,54%
8	COBERTURAS	1.343.164,68			118.244,59			118.244,59	99.190,36	34.861,15		59.884,91	47.881,57	378.999,58	344.685,20	308.369,72	21.241,78	61.284,60	33.290,64	17.614,14
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	356.376,36							0,50%				0,25%	0,25%	2,00%	0,50%		1,51%	1,68%	0,60%
									1.792,13				896,46	895,67	7.127,28	1.772,45		5.388,22	5.986,91	2.149,59
10	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	614.345,45															0,77%	3,53%	1,60%	2,62%
																	4.714,01	21.694,44	9.824,96	16.075,16
11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	156.141,38																	3,23%	3,23%
																			5.046,70	5.046,70
12	TETOS / FORROS	864.652,51																		
13	PISOS INTERNOS	933.338,25																		
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA / FERRAGENS	30.441,00																		
15	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	1.675.774,84																		
16	ESQUADRIAS DE FERRO	309.176,39																		
17	REVESTIMENTO EXTERNO (FACHADAS)	307.674,16																		
18	PINTURA	210.502,68																		
19	VIDROS / ESPELHOS	390.593,07																		
20	BANCADAS / MARCENARIA	8.831,57																		
21	APARELHOS SANITÁRIOS	52.066,65																		
22	ELEVADORES	275.088,00																		
23	LIMPEZA GERAL	111.720,12					12,58%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%
							14.059,50	3.514,87	3.514,87	3.514,87	3.514,87	3.514,87	3.514,87	3.514,87	3.514,87	3.514,87	3.514,87	3.514,87	3.514,87	3.514,87
24	POLTRONAS AUDITÓRIO	306.993,20																		
B	INSTALAÇÕES	5.512.063,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SISTEMAS	2.966.851,79									3.961,27									
											0,13%									
2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / COMBATE A INCÊNDIO	325.684,18									3.961,27									
3	SISTEMA DE AR CONDICIONADO / EXAUSTÃO	2.219.527,96																		
C	DESPESAS GERAIS (EXCLUSO BDI)	1.461.758,53	1,65%	4,26%	4,26%	4,26%	4,31%	4,58%	4,58%	4,37%	4,62%	4,62%	4,80%	4,60%	4,55%	4,60%	4,60%	4,58%	4,55%	4,55%
			24.106,40	62.318,00	62.318,00	62.318,00	62.958,00	66.959,00	66.959,00	63.811,32	67.481,00	67.514,00	70.197,00	67.220,00	66.532,00	67.302,00	67.302,00	66.917,00	66.532,00	66.532,00
1	SUPERVISÃO E CONTROLE	1.382.620,00	1,50%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,65%	4,65%	4,45%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%
			20.784,80	60.230,00	60.230,00	60.230,00	60.230,00	64.231,00	64.231,00	61.510,32	64.231,00	64.231,00	64.231,00	64.231,00	64.231,00	64.231,00	64.231,00	64.231,00	64.231,00	64.231,00
2	EQUIPAMENTOS PARA OBRA (LOCAÇÃO)	42.916,53	1,35%	1,77%	1,77%	1,77%	3,26%	3,26%	3,26%	2,26%	4,48%	4,48%	4,48%	3,87%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%
			578,55	759,00	759,00	759,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	972,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.660,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00
3	CONSUMOS	32.740,00	8,38%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,16%	4,73%	4,06%	4,06%	6,41%	6,41%	5,24%	4,06%	4,06%	4,06%
			2.743,05	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.362,00	1.549,00	1.329,00	1.329,00	2.099,00	2.099,00	1.714,00	1.329,00	1.329,00
4	CONTROLES TECNOLÓGICOS	3.482,00												71,68%						
														2.496,00						
D	REAJUSTE 01	671.215,81													1,94%	1,77%	0,43%	0,67%	0,61%	0,49%
														41.918,61	13.028,47	11.887,95	2.915,52	4.485,58	4.119,48	3.320,12
E	REAJUSTE 02	892.606,73																		
		25.177.350,04	148.644,99	257.600,43	197.841,87	133.329,63	230.586,69	204.219,21	120.486,84	114.982,88	141.429,78	129.248,20	1.411.807,72	438.795,60	400.382,90	98.193,95	151.073,18	138.743,12	111.820,85	196.199,19
			148.644,99	406.245,42	604.087,29	737.416,92	968.003,61	1.172.222,82	1.292.709,66	1.407.692,54	1.549.122,32	1.678.370,52	3.090.178,24	3.528.973,84	3.929.356,74	4.027.550,69	4.178.623,87	4.317.366,99	4.429.187,84	4.625.387,03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



SPALLA
engenharia & construção

MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36	MÊS 37	MÊS 38	MÊS 39	TOTAL PARCELA
0,28%	0,91%	4,05%	0,69%	0,59%	0,53%	0,84%	0,73%	0,37%	1,19%	1,88%	2,15%	2,77%	13,09%	15,55%	4,51%	7,07%	4,34%	7,15%	7,16%	3,81%	100,00%
45.883,46	151.441,68	673.465,30	114.292,67	97.978,10	88.874,10	139.071,56	121.967,80	60.828,16	198.183,06	312.907,74	357.019,29	460.312,47	2.177.998,31	2.587.987,71	750.602,57	1.176.086,53	721.634,39	1.189.918,04	1.190.927,44	633.676,79	16.639.705,04
1,18%	1,18%	0,90%	0,90%	1,37%	1,37%	1,34%	1,34%	1,37%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	100,00%
3.219,78	3.219,78	2.455,79	2.455,79	3.718,69	3.718,69	3.648,68	3.648,68	3.718,69	2.145,89	2.145,89	2.145,89	2.145,89	2.145,89	2.145,89	2.145,89	2.145,89	2.145,89	2.145,89	2.145,89	2.145,89	272.373,31
		0,04%													0,56%						100,00%
		199,87													2.534,05						449.896,28
		0,26%			0,20%		0,08%	6,62%	15,77%	6,76%											100,00%
		1.425,46			1.110,43		428,35	35.987,06	85.670,07	36.715,75											543.391,91
	1,21%																				100,00%
	4.121,01																				340.622,80
	4,80%				9,34%		13,67%			4,82%											100,00%
	13.927,32			27.067,54			39.632,48			13.962,80											289.852,43
											3,00%	5,00%	42,00%	50,00%							100,00%
											105.978,90	176.631,50	1.483.704,63	1.766.315,04							3.532.630,08
	3,38%	20,27%	3,43%	0,49%	2,14%	1,85%	-0,78%		0,92%	4,00%	4,00%	4,46%									100,00%
	110.409,18	661.744,09	111.836,88	16.076,40	69.956,85	60.536,25	25.508,16		29.991,81	130.562,32	130.562,32	163.202,90	145.516,84								3.264.057,92
				2,30%	1,01%	5,22%			2,74%	6,40%	8,00%	8,00%	32,02%	34,31%							100,00%
				30.869,25	13.598,10	70.054,91		13,32%	36.859,27	86.004,97	107.453,17	107.453,17	430.024,85	460.846,98							1.343.164,68
10,18%				4,07%		0,10%		3,98%	12,21%	12,21%	3,05%	3,05%	15,26%	12,21%							100,00%
36.296,61				14.493,07		354,48	47.466,69	14.176,73	43.516,01	43.516,01	10.879,00	10.879,00	54.395,02	43.516,01							356.376,36
0,32%	2,65%	0,86%				0,63%	0,99%						17,21%	51,63%							100,00%
1.995,64	16.249,52	5.258,15				3.846,40	6.051,73						105.727,09	317.181,27							614.345,45
0,55%		0,45%		3,68%		0,40%	1,94%	4,45%						16,41%	16,41%	49,24%					100,00%
856,56		695,08		5.753,15		630,84	3.030,70	6.945,68						25.627,19	25.627,19	76.881,58					156.141,38
														20,00%	20,00%	60,00%					100,00%
														172.930,50	172.930,50	518.791,50					864.652,51
														20,00%	20,00%	60,00%	14,94%				100,00%
															186.667,65	560.002,95	139.450,32				933.338,25
																60,00%	40,00%				100,00%
																18.264,60	12.176,40				30.441,00
																	20,00%	50,00%	30,00%		100,00%
																	335.154,97	837.887,42	502.732,45		1.675.774,84
																	50,00%	50,00%			100,00%
																	154.588,20	154.588,20			309.176,39
																			59,29%	40,00%	100,00%
																			182.427,61	123.069,66	307.674,16
																			60,00%	40,00%	100,00%
																			126.301,61	84.201,07	210.502,68
																			20,00%	50,00%	100,00%
																			78.118,61	195.296,54	390.593,07
																			100,00%	100,00%	100,00%
																			8.831,57		8.831,57
																			60,00%	40,00%	100,00%
																			31.739,99	20.826,66	52.066,65
																			80,00%	20,00%	100,00%
																			220.070,40		275.088,00
																					37,08%
3,15%	3,15%																				111.720,12
3.514,87	3.514,87																				100,00%
																					306.993,20
0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,14%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	1,37%	1,37%	11,86%	12,02%	13,28%	24,70%	20,69%	10,07%	4,83%	0,00%	100,00%
-	-	952,80	-	-	7.835,00	4.177,84	-	-	-	16.284,21	75.621,24	75.621,24	653.393,12	662.778,56	732.117,40	1.361.731,77	1.140.554,67	554.881,99	221.952,80	-	5.512.063,93
		0,03%									2,00%	2,00%	19,83%	20,00%	20,00%	25,00%	16,00%				100,00%
		952,80									59.337,04	59.337,04	588.456,29	593.370,36	445.027,77	741.712,95	474.696,29				2.966.851,79
					2,41%	1,28%				5,00%	5,00%	20,00%	21,31%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
					7.835,00	4.177,84				16.284,21	16.284,21	16.284,21	65.136,84	69.408,21	65.136,84	65.136,84					325.684,18
															10,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%		100,00%
															221.952,80	554.881,99	665.858,39	554.881,99	221.952,80		2.219.527,96
4,55%	5,47%	2,97%	0,33%	0,32%	0,02%	0,32%	0,34%	0,23%	0,65%	0,63%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	100,00%
66.532,00	79.995,94	43.480,80	4.887,20	4.674,20	353,43	4.707,85	4.960,47	3.393,88	9.472,42	9.159,46	8.486,42	8.486,42	8.486,42	8.486,42	8.486,42	8.486,42	8.486,42	8.486,42	8.486,42	8.486,42	1.461.758,53
4,65%	4,65%	3,00%	0,29%	0,29%		0,29%	0,29%	0,20%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	100,00%
64.231,00	64.231,00	41.446,20	4.001,00	4.001,00		4.001,00	4.001,00	2.720,68	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	1.382.620,00
2,26%	33,64%	3,04%	2,06%	1,57%	0,82%	1,65%	2,24%	1,57%		673,04											100,00%
-972,00	14.435,94	1.303,65			353,43	706,85	959,47	673,20													42.916,53
4,06%	4,06%	2,23%							0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	100,00%
1.329,00	1.329,00	730,95								153,08	153,08	153,08	153,08	153,08	153,08	153,08	153,08	153,08	153,08	153,08	32.740,00
										28,32%											100,00%
										986,00											3.482,00
0,51%	1,06%	3,27%	0,54%	0,47%	0,44%	0,67%	0,58%	0,29%	0,95%	1,54%	2,01%	2,48%	12,95%	14,86%	6,80%	11,61%	8,53%	7,99%	6,48%	2,93%	100,00%
3.439,91	7.081,99	21.967,71	3.646,90	3.141,16	2.970,11	4.527,49	3.884,01	1.965,19	6.354,26	10.353,55	13.408,48	16.659,26	86.906,38	99.733,13	45.630,92	77.916,92	57.242,67	53.650,57	43.493,82	19.650,19	671.215,80
				0,57%	0,54%	0,83%	0,71%	0,36%	1,16%	1,89%	2,47%	3,04%	15,87%	18,21%	14,23%	14,23%	10,45%	9,80%	7,94%	3,59%	100,00%
				5.120,40	4.841,58	7.380,26	6.331,31	3.203,46	10.358,07	16.877,32	22.003,87	27.156,24	141.666,04	162.574,91	74.382,93	127.012,33	99.311,24	87.455,75	70.899,25	32.031,77	892.606,73
115.855,37	238.519,61	739.866,61	122.826,77	110.913,86	104.874,22	159.865,00	137.143,59	69.390,70	224.367,81	365.582,28	476.629,31	588.235,63	3.068.650,27	3.521.560,74	1.611.220,23	2.751.233,97	2.021.229,39	1.894.392,77	1.535.759,72	693.845,17	25.177.350,04
4.741.242,40	4.979.762,01	5.719.628,62	5.842.455,39	5.953.369,26	6.058.243,48	6.218.108,48	6.355.252,07	6.424.642,77	6.649.010,58	7.014.592,85	7.491.222,16	8.079.457,79	11.148.108,05	14.669.668,79	16.280.889,02						



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código P5UQ-ELZX-5SGZ-MIWH no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/P5UQ-ELZX-5SGZ-MIWH>

Carlos Eduardo Malachias

Nº USP: 5086725

Data: 31/01/2025 16:05

João Marcos de Almeida Lopes

Nº USP: 725134

Data: 31/01/2025 16:07

Luis Felipe Borges Taveira

Nº USP: 11814141

Data: 31/01/2025 16:03